

INNMELDINGSKJEMA FOR TRYKKTESTING AV LEDNINGER

Alle ledningsstrekke som skal trykkprøves og desinfiseres skal være pluggkjørt i forkant.
Dette arbeidet gjennomføres av Vann- og avløpsverket sine mannskaper etter bestilling fra entreprenør.

Fylles ut av entreprenør og meldes inn minimum 14 virkedager før ønsket utførelse.

ANLEGG SOPPLYSNINGER			
Adresse:			
Entreprenør/utførers navn:			
Adresse:		Tlf.:	
Kontaktperson:		Tlf.:	

LEDNINGSDATA							
Fra kum:		Til kum:		Kartreferanse:			
Vannledning:		Trykkledning avløp:		Materialtype:			
Lengde på ledningsstrekke:			m	Ledningens høyeste punkt, kote:			
Ledningens innvendige dimensjon:			mm	Ledningens laveste punkt, kote:			
Skjøtemetode:			Kote ved prøvepunkt:				
Gjenfylt grøft:		Delvis gjenfylt grøft:		Frittliggende, forankrede ledninger			
Antall stikkledninger		stk.	Dimensjon:		mm	Total lengde:	m
Antall forgreininger		stk.	Dimensjon:		mm		

Dato:		Sign. bestiller:	
-------	--	------------------	--

Skjemaet sendes post.vaproduksjon@stavanger.kommune.no